

**Перечень и график выполнения оставшихся работ по жилому дому №3**

Строительный адрес: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д.Целеево, квартал жилой застройки «Пятиречье», поз.3

Железобетонный каркас здания, наружные стены, внутренние перегородки, основное остекление, наружные инженерные сети – готовность 100%

	Виды работ	Выполнено на 20.10.2018	Срок выполнения	Примечания
1	Кровля	85%	20.12.2018	Оставшиеся работы: финишное покрытие: основная кровля 1,2 секции, кровля пентхаусов.
2	Поставка и монтаж лифтового оборудования	Оборудование 2,3 секций готово к отгрузке	29.01.2019	Секция 1 – производится монтаж.
3	Остекление балконов	33%	29.01.2019	Закончены работы по 1 секции.
4	Внутренняя сеть электроснабжения	50%	29.01.2019	Оставшиеся работы: электрощитовая, проводка кабеля по уровню подземного паркинга, установка поквартирных щитков.
5	Внутренняя сеть теплоснабжения (включая индивидуальный тепловой пункт)	90%	20.12.2018	Оставшиеся работы: поставка и монтаж насосов, поставка и монтаж отопительных приборов (252 шт. - 28% общего количества), поквартирная разводка отопления выполнена полностью. Полностью установлены отопительные приборы в 3 секции и МОП.
6	Внутренняя сеть водоснабжения (включая насосное оборудование)	90%	29.01.2019	Оставшиеся работы: Поставка и монтаж насосов.
7	Внутренняя сеть бытовой канализации	90%	29.01.2019	Оставшиеся работы: Разводка по подземному паркингу.
8	Внутренняя сеть ливневой канализации	100 %		
9	Внутренняя вентиляция и противодымная защита (дымоудаление)	70%	29.01.2019	Оставшиеся работы: Поставка и монтаж вентиляторов на кровле, поэтажных клапанов дымоудаления, системы вентиляции подземного паркинга.
10	Перегородки санузлов квартир	48%	29.01.2019	Осталось 166 квартир (52%).
11	Отделка мест общего пользования	8%	29.01.2019	Работы будут вестись посекционно, после закрытия теплового контура и запуска отопления. В настоящее время закончены работы по

				стяжкам полов квартирных и лифтовых холлов, ведутся работы по стяжкам полов пожарных лестниц.
12	Благоустройство территории	70%	15.11.2018	Работы ведутся.
13	Установка дверей	0%	29.01.2019	Наружный контур – 20.12.2018.
14	Пожарный водопровод	80%	29.01.2019	Оставшиеся работы: поставка и монтаж насосов, поставка и установка поэтажных пожарных шкафов.
15	Автоматическая система пожарной сигнализации	70%	29.01.2019	
16	Внутренняя слаботочные системы (домофон, телевидение, интернет, диспетчеризация)	0%	29.01.2019	
17	Установка индивидуальных приборов учета	0%	Перед передачей квартир по акту приема-передачи	
18	Обмеры БТИ, изготовление технического плана жилого дома		15.01.2019	
19	Подача заявления о проведении итоговой проверки Гостройнадзора Московской области		31.01.2019	

Генеральный директор ООО «Тирос-Инвест»

Сальков АА

